BRUHAT BANGALORE MAHANAGARA PALIKE
PROFORMA FOR SANCTION OF EXTENSION OF TIME

1	Name of the work	Providing repairs maintenance infrastructure upgradation construction of BBMP School College Building in Ward No.17
2	Estimate amount of work & sanctioned No.	Rs.40.00 Lakhs and EE/RRN/AS/34/2019-20, CE/RRN/TS/173/2019-20, dated 07.08.2019
3	Amount put to tender	Rs.10.00 Lakhs
4	Agreement No	No.367/2019-20
5	No. & date of work order issued	EE/RRND/Wo.No/0004581/2019-20, dated:19.03.2020
6	Time limit originallly fixed for completion of the work	180 days
7	Name of the Contractor	Manoj Naik B. M.
8	Date of application of the contractor for granting the extension of time	18.08.2020
9	Date of receipt of application in the Sub Division	18.08.2020
10	Extension granted if any	No.
11	Work carried out during the first period and Ist extension.	-
12	Work carried out by the contractor during the original period.	80%
13	Work carried out during the 2nd extension.	-

Scanned with CamScanner

14	Time now applied	19.08.2020 to 20.11.2020
15	Date of recommending the time limit applied for	From 19.08.2020 to 20.11.2020
16	Whether the original application of the Contractor enclosed	yes
17	Balance works remaining to be done	20%
18	Probable time limit required for completion remaing works.	20.11.2020
19	Const of work charge establishment	
20	Weekly notice as per Rule 2 of the contract has been issued.	No
21	Remarks by the Asst Conservator of Forest	Recommended for extension of time without fine
22	Daily rate & fine proposed	Nil
23	Recommendation of the Executive Engineer-5.	As Recommended by AE & AEE, lockdown due to Covid-19 work has became delayed, So requesting for granting EOT with out fine
24	Chief Engineer (RR Nagar), BBMP	

Assistant Engineer
Ward No.17

Asst.Executive Engineer
YPR sub Division

Executive Engineer
RR Nagara Division

Chief Engineer
RR Nagara Zone

Scanned with CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ.....

..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ: ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ (EOT) ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

~1~

(1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಶವಂತಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:17ರಲ್ಲಿ Providing repairs maintenance infrastructure upgradation construction of BBMP School College Building in Ward No.17 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ರವರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:19.03.2020 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 180 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಲು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಲು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದಿ:20.11.2020 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಂಡ ರಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17

ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ (ಯ) >

(2) ಕಂಡಿಕೆ (01)ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಯಂತರರು ವರದಿಯನುಸಾರ, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:20.11.2020ರವರೆಗೆ ದಂಡರಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಯಂತರರು
ಯಶವಂತಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(3) ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ರಾ. ರಾ. ನಗರ) >

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 072

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned with CamScanner

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (01) ಮತ್ತು (02)ರ ವರದಿಯಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 20.11.2020ರವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಹಾಗೂ EOT ಪ್ರಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಕಡತವಲ್ಲರಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮು. ಅ. (ರಾ. ರಾ. ನಗರ) >

TA
pl. discuss

If the delay is due to pandemic pl. Consider if not - put penalty as per Rules - and proceed

Ag

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

4/11/20

Scanned with CamScanner